

- Uwaga:
1. Sprawdzić otworowanie stropu.
 2. Zwrócić uwagę na ciężar płyt ze względu na montaż dźwigiem.
 3. Opracowano na podstawie rysunku numer PW-K-04.
 4. Płyty należy układać "na styk" nie zostawiając żadnych przerw pomiędzy nimi.

Przyjęte obciążenia charakterystyczne według rysunku PW-K-04

Strop nad kondygnacją 1
Układ płyt i zbrojenie dolne
Skala 1:75

Lista pretów - kształty giecia

Poz.	Szt.	Sr.	Długość pojed.	Kształt giecia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
		[mm]	[m]			
1	41	8	5.35	535	219.35	86.64
2	41	8	8.75	875	358.75	141.71
3	20	10	9.50	950	190.00	117.23
4	21	10	8.75	875	183.75	113.37
5	25	8	6.60	660	165.00	65.18
6	31	10	9.40	940	291.40	179.79
7	17	8	12.00	1200	204.00	80.58
8	17	8	9.25	925	157.25	62.11
9	17	8	7.00	700	119.00	47.01
10	15	8	10.60	1060	159.00	62.81
11	20	10	3.10	310	62.00	38.25
12	23	10	8.40	840	193.20	119.20
13	31	10	3.75	375	116.25	71.73
14	31	10	9.00	900	279.00	172.14
15	12	8	4.05	405	48.60	19.20
16	12	8	1.25	125	15.00	5.93
17	18	10	3.50	350	63.00	38.87
18	6	10	2.25	225	13.50	8.33
19	4	10	1.50	150	6.00	3.70
20	2	10	4.00	400	8.00	4.94
21	22	8	1.65	165	36.30	14.34
22	4	8	5.40	540	21.60	8.53

Masa całkowita [kg] : 1461.59

Legenda

- Podciąg żelbetowy
- Element nośny (ściana murowana)
- Element nośny (słup lub ściana żelbetowa)
- Ściany obciążające strop
- Krawędź w płycie filigran
- Kapinosz w płycie filigran
- Elementy żelbetowe wyższych kondygnacji

Dombud Beton Sp. z o.o.
ul. Budowlana 4
41-100 Siemianowice Śląskie

PODPARCIE MONTAŻOWE W ROZSTAWIE 1,50m
PODPORA SKRAJNA PRZY ŚCIANIE LUB PODCIĄGU MAX 0,30m

OTULINA DOL.	BETON PŁYTY	GRUBOŚĆ PŁYT.	KRATOWNICA TYP. 150-5/5/8
20mm	C30/37	5,5cm	STAL A-IIIIN
OTULINA GÓRA	NADBETON	GRUBOŚĆ STROPU	KLASA EKSPROZYCJI-GÓRA XC1
20mm	C30/37	22cm	KLASA EKSPROZYCJI-GÓRA XC1

INWESTOR: Miasto Rybnik	STADIUM: P.W.
OBJEKT: Budynek sali gimnastycznej	RYBNIK
MIEJSCOWOŚĆ: Rybnik	SKALA: 1:75
ULICA: Mikołowska	DATA: 28.05.2025
PROJEKT: Układ płyt i zbrojenie dolne	NR RYS. RM_L1zd
STROP MŁD: kondygnacja 1	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Robert KUBIAK nr upr.: 254/005/13	
SPRAWDZIŁ: OPRACOWAŁ:	

w/s = 610 / 900 (0.68m2)

Alphen 2018