



PROCEDURA

PJ7.4-01

Strona 1 z 1

Wydanie 1

F7.4-01**ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE – MATERIAŁÓW, WYROBÓW**

symbol zamawiającego	KB-10	data	16.04.2026 r.	nr zamówienia w ewidencji zamawiającego	
obiekt	SOSNOWIEC, ul. Norwida Etap I - A1	żądany termin realizacji	23.04.2026 r	symbol adresata	PZ

l.p.	dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, parametry techniczne, nazwa handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.)	j.m.	ilość
1	Stal zbrojeniowa prefabrykowana A-IIIN, fi 6, St0S	t	0,169
2	Stal zbrojeniowa prefabrykowana A-IIIN, fi 8, B500SP lub RB500W	t	2.944
3	Stal zbrojeniowa prefabrykowana A-IIIN, fi 10, B500SP lub RB500W	t	2.526
4	Stal zbrojeniowa prefabrykowana A-IIIN, fi 12, B500SP lub RB500W	t	7.536
5	Stal zbrojeniowa prefabrykowana A-IIIN, fi 16, B500SP lub RB500W	t	27.314
6	Stal zbrojeniowa prefabrykowana A-IIIN, fi 20, B500SP lub RB500W	t	9.756
7	Stal zbrojeniowa prefabrykowana A-IIIN, fi 25, B500SP lub RB500W	t	2.691
8	Stal zbrojeniowa prosta A-IIIN, fi 8, B500SP lub RB500W	t	1.578
9	Stal zbrojeniowa prosta A-IIIN, fi 12, B500SP lub RB500W	t	0.932

Uwagi zamawiającego:

Stal z przeznaczeniem do budynku A1.

STAL PREFABRYKOWANAWykaz stali 2 rys. K2-K4
Budynek A1 – Płyta fundamentowa 42 438 kgWykaz stali 5 rys. K5-K6
A1 – Ściany garażu kondygnacja – 1 10 498 kg**STAL PROSTA**Wykaz stali 2 rys. K2-K4
Budynek A1 – Płyta fundamentowa 577 kgWykaz stali 5 rys. K5-K6
A1 – Ściany garażu kondygnacja – 1 1 933 kg**Razem stali prefabrykowanej ok.: 52 936 kg****Razem stal prosta: 2 510 kg**

Termin dostawy potwierdzić przed realizacją zamówienia z budową

Osoba do kontaktu: Andrzej Laska tel. 728-314-995.

Transport „otwarty” bez plandeki.

Andrzej Laska

*(podpis i pieczętka Kierownika
jedn. org. składającej zamówienie)*

nr zamówienia w ewidencji adresata	data	uwagi	podpis i pieczętka przyjmującego zamówienie