

**ZESTAWIENIE ZBROJENIA – TARNOWSKIE GÓRY
ZAMÓWIENIE 1**

Element	Rysunek	Φ	Łączna masa Φ [kg]	Łączna masa [kg]	Łączna masa [t]
PŁYTA FUNDAMENTOWA	PF-1, zbrojenie dolne	16,00	7 060,00	7 060,00	7,06
	PF-1, dozbrojenie dolne	16,00	2 899,50	2 899,50	2,90
	PF-1, zbrojenie górne	16,00	7 360,60	8 152,10	8,15
		12,00	791,50		
	PF-1, dozbrojenie górne	16,00	897,20	1 046,10	1,05
		12,00	148,90		
	Płyta PF-1, Detale	16,00	511,10	541,50	0,54
		8,00	30,40		
	PF-2, zbrojenie dolne	16,00	10 191,40	10 191,40	10,19
	PF-2, dozbrojenie dolne	16,00	7 611,30	7 611,30	7,61
	PF-2, zbrojenie górne	16,00	11 082,70	12 348,70	12,35
		12,00	1 266,00		
	PF-2, dozbrojenie górne	12,00	1 927,20	1 927,20	1,93
	Płyta PF-2, Detale	16,00	624,70	640,20	0,64
		8,00	15,50		
	PF-3, zbrojenie dolne	16,00	15 076,50	15 076,50	15,08
	PF-3, dozbrojenie dolne	16,00	3 117,50	3 117,50	3,12
	PF-3, zbrojenie górne	16,00	15 851,00	17 315,40	17,32
		12,00	1 464,40		
	Płyta PF-3, Detale	16,00	915,60	964,40	0,96
		8,00	48,80		
	Przełębienie PG-1	16,00	839,20	850,00	0,85
		12,00	10,80		
Przełębienie PG-2	16,00	839,20	850,00	0,85	
	12,00	10,80			
Przełębienie PG-3	16,00	161,00	161,00	0,16	
Przełębienie PG-4	16,00	382,30	382,30	0,38	
Przełębienie PG-5	16,00	918,50	918,50	0,92	
Wytyki z płyty fundamentowej	16,00	1 647,10	8 523,40	8,52	
	12,00	6 477,60			
	10,00	125,40			
	8,00	273,30			
Ściany garażu	12,00	16 355,10	24 447,90	24,45	
	8,00	8 092,80			
Ściany garażu, Detale 1	12,00	730,60	1 497,40	1,50	
	8,00	766,80			
Ściany garażu, Detale 2	16,00	111,80	370,30	0,37	
	12,00	98,50			
	10,00	59,30			
	8,00	100,70			
Słupy garażu	8,00	1 488,14	5 967,66	5,97	
	16,00	4 479,52			
SUMA ZAMÓWIENIA 1			132 860,26	132,86	

Dodatkowo do Transportu 1:

Φ16 – ok. 115 kg

Φ12 – ok. 215 kg

Φ10 – ok. 110 kg

Φ8 – ok. 95 kg

w zaokrągleniu do 12 metrowych odcinków

Suma Φ8 10,82 t

Suma Φ10 0,18 t

Suma Φ12 29,28 t

Suma Φ16 92,58 t

Suma 132,86 t

Przewidziano transport 6 autami

Dostawy od 1 połowy października 2023